

BARRUKO ARGIZTAPENA: Proiektua idaztea

Bikaintasun-maila

Hornitzaileentzako checklist-a: Ingurumen-irizpideak



1. ERANSKINA: ESKAKIZUNAK

Markatu BAI zutabeko laukia, nahitaezko zehaztaperen minimo guztiak eta zehaztaperen baloragarriak betetzen direla berresteko.

Nahitaezko irizpideak ez betetzeak edo horiek betetzen direla egiaztatzeko dagokion abala ez aurkezteak eskaintza esleipen-prozeduraren hurrengo faseetatik automatikoki baztertzea dakar.

Zehaztaperen baloragarrietan, zehaztapena betetzen dela egiaztatzen duen abala ez aurkezteak horri lotutako puntuazioa baliogabetuko du, eta horrek eskaintzarik onuragarriena zein den identifikatzeko balio du.

Enpresaren izena		
NAHITAEZKO IRIZPIDEAK	BAI	ABAL-MOTA / MEMORIAKO ORRIA
Proiektuaren energia- eta ekonomia-efizientzia orokorra		
Diseinua garatzean, jabetzaren guztizko kostuak kontuan hartzea	<input type="checkbox"/>	1
Argiztaperen-kalitatea eta -premiak		
EN 12464-1en edo haren baliokidearen parametroak errespetatzea	<input type="checkbox"/>	1
Kolore-tenperatura egokiak	<input type="checkbox"/>	1
Zeharkako argiztaperenik eza lan-eremuetan	<input type="checkbox"/>	1
Instalazioaren energia-efizientzia		
EKTren DB-HE3 betetzea	<input type="checkbox"/>	1
Instalazioaren energia-efizientiaren balioa (IEEB) EKTko mugak baino % 30 txikiagoa gutxienez	<input type="checkbox"/>	1

Urteko LENIren kalkulua, EN 15193ren edo baliokidearen arabera	<input type="checkbox"/>	1
Argi naturalaren aprobetxamendua		
Argi naturalaren aprobetxamenduaren eta erosotasun termikoaren zein ikusmen-erosotasunaren arteko oreka optimoa lortzeko diseinua eta neurriak	<input type="checkbox"/>	1
Zirkuituak eta kontrol-sistemak sektorizatzea		
Ahalik eta sektorizaziorik handiena, gutxienez: solairu bakoitzeko, zonako solairu bakoitzean eta argi naturala aprobetxatzeko tartetan	<input type="checkbox"/>	1
Erregulazio- eta kontrol-sistema efizienteak eta egokiak, minimoak noizbehinkako erabilera-eremuetan, itzaltze automatikoa ohiko ordutegiaren amaieran eta [garrantzitsua den kasuetan] argiztapenaren telekudeatze-sistema	<input type="checkbox"/>	1
Kontagailu independenteak	<input type="checkbox"/>	1
Luminariak eta lanparak		
Balasto, transformadore edo kontrolagailu bakoitzeko atsedenean $\leq 0,5$ W kontsumitzen duten luminariak	<input type="checkbox"/>	2
LED edo OLED lanparak, justifikatutako kasuetan izan ezik	<input type="checkbox"/>	2
Agirian zehaztutako bizialdia edo luzeagoa	<input type="checkbox"/>	2
Instalazioa ondo erabiltzea eta mantentzea		
Mantentze-plana	<input type="checkbox"/>	1

IRIZPIDE BALORAGARRIAK	PUNTUEN %	BAI	ABAL-MOTA / MEMORIAKO ORRIA
Instalazioaren energia-efizientzia			
LENI balio ahalik eta baxuena ¹		<input type="checkbox"/>	1

¹ Enpresa lizitatzailerik proiektuaren zati baten proposamen xehatua aurkeztu behar duten lizitazioetan, esleipen-fasean baloratzeko (adibidez, solairu tipo bat edo proiektuan hainbatetan ageri den zona-mota bat), proposatutako konponbidearen bizi-zikloaren kostuen kalkulua esleipen-irizpide gisa sar liteke. Hura sartzekotan, LENI balioaren balorazioa esleipen-irizpideetatik kendu beharko da, irizpide bera bitan kontabilizatzea saihesteko; izan ere, LENI balioa bizi-zikloaren kostuaren kalkularen parte da.

JARRAIBIDEAK

“Abal-mota/kokapen-orria” zutabearen barne hartu dira zehaztapen eta irizpide baloragarri bakoitza betetzen dela bermatzen duten ingurumen-ziurtagiriak eta ekoetiketak, edo informazioa jaso dezakeen dokumentazioa.

Zenbakiak bat datoz dokumentu hauekin:

- | |
|---|
| 1. Deskripzio-memoria (adierazi orrialdea edo atala) |
| 2. Fabrikatzailearen dosierra, testak eta fitxa teknikoak |